

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง คสล. สายเมรุ หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนยุงสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑๖ ธ.ค. ๖๕ - ๑๔ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ ไร้ท่อ (ธนาครน้ำใต้ดินแบบเปิด) บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			๑๖ ธ.ค. ๖๕ - ๑๔ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด (ซอย๒) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนยุง กว้าง ๐.๔ เมตร ยาว ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๕๐ เมตร	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๐	/			๑๖ ธ.ค. ๖๕ - ๑๓ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ยางตลาด ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๐	/			๑๕ พ.ค. ๖๕ - ๑๒ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา	๘๑๕,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๒๘ ก.พ. ๖๖ -	กองช่าง	

	(สนามฟุตบอล) อบต.ยางตลาด กว้าง ๖๙ เมตร ยาว ๙๐ เมตร							๒๗ มี.ย. ๖๖		
--	---	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตร สายหน้าด่าน ตรวจสอบน้ำหนัก บ้านดอนพอ แดง หมู่ที่ ๒๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๔ มี.ค. ๖๖ – ๒๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน (สายหนองน้ำสร้าง) บ้านห่องฮี หมู่ที่ ๑๓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๗ มี.ย. ๖๖ – ๑๖ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อ หมู่ที่ ๓ สายคลองน้อยการเกษตร (หน้าบ้านพ่อเปี้ยก)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ ส.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายตะวันออก หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	/			๑๔ ก.ย. ๖๖ – ๑๒ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบ หมู่บ้าน บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๑๕	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	/			๑๔ ก.ย. ๖๖ – ๑๒ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บและ ซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลาง	๕๓๖,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	/			๑๙ ก.ย. ๖๖ – ๑๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถผู้ มานติดต่อราชการหน้าสำนักงาน	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๖ ก.ย. ๖๖ – ๒๔ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

	รวมงบประมาณ	๑,๓๑๘,๐๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐						
--	-------------	-----------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--

ปัญหาและอุปสรรค

จำนวนโครงการที่ มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๔๓๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๙๐,๒๐๔,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาชนหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
๒. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะมีการติดตามกำกับดูแลโครงการที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่

การดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	๓,๖๐๐	๒,๘๒๐	๗๘๐	/			๑๘-๒๖ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	/			๒๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเวชภัณฑ์แก่สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและสนับสนุนเครื่องมือ/เวชภัณฑ์ประจำสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๘๐	๔,๕๒๐	/			๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข (แพทย์แผนไทยสู่ชุมชน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๔	๖	/			-๘ ธ.ค. ๖๖ -๑๙ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

								-๒๕ ธ.ค. ๖๖		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

๗	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๕	๔๕	/			๗ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมสมาธิภาวนาเพื่อป้องกันโรคและบำบัด (งบประมาณ สปสช.)	๐	๐	๐	/			๑๔ – ๑๕ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
	รวมงบประมาณ	๑๙๔,๖๐๐	๑๘๒,๒๔๙	๑๒,๓๕๑						

ปัญหาและอุปสรรค ๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๙๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔๓,๔๑๔,๕๕๖.๒๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘๒,๒๔๙ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าในการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

๓ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนสังเกตจากการที่เวลาการจัดทำแผนมีการเพิ่มเติมโดยไม่เน้นระดับความสำคัญ

๔ กาดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้น

๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ระหว่าง ดำเนิน งาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ อบต.ยางตลาด (สปสช.)	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๐	/			๒๔ ก.พ. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตลาด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ ก.พ. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๑๕,๐๐๐	๒,๐๙๒,๔๐๐	๖,๙๒๒,๖๐๐	/			ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	กอง สวัสดิการ สังคม	
๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๔๙๓,๖๐๐	๘,๔๙๙,๗๐๐	๖,๐๐๖,๑๐๐	/			ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน		โอนงบ ประมาณ เพิ่ม
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV)	๖๖,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			ก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	กอง สวัสดิการ	

									สังคม	
๗	การจัดสวัสดิการ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๙ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	

๘	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			- ครั้งที่ ๑ ๑๘ พ.ค. ๖๖ - ครั้งที่ ๒ ๓ ส.ค. ๖๖ - ครั้งที่ ๓ ๕ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	จ่าย ๓ ครั้ง
๙	โครงการมอบทุนการดำเนินชีวิตสำหรับเด็กที่ยากจน	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๑๘ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
	รวมงบประมาณ	๑๑,๙๐๖,๖๐๐	๑๐,๙๗๕,๑๐๐	๑๒,๙๔๓,๗๐๐	/					

ปัญหาและอุปสรรค

- จำนวนโครงการที่ มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๙๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔๓,๔๑๔,๕๕๖.๒๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๙๗๕,๑๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
- ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าในการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
- ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนสังเกตจากการที่เวลาการจัดทำแผนมีการเพิ่มเติมโดยไม่เน้นระดับความสำคัญ
- กาดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้น
- ๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนิน งาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๐	๐	๐	/			-	สำนักปลัด	ไม่มีการฝึกอบรม
	รวมงบประมาณ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๒๓ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔,๔๑๕,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

๓ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนสังเกตจากการที่เวลาการจัดทำแผนมีการเพิ่มเติมโดยไม่เน้นระดับความสำคัญ

๔ กาดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ
- ๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริการเกษตรและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑๙ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อบต.ยางตลาด	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
	รวมงบประมาณ	๑๕๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๓๕ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔,๑๕๗,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
- ๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

๓ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนสังเกตจากการที่เวลาการจัดทำแผนมีการเพิ่มเติมโดยไม่เน้นระดับความสำคัญ

๔ กาดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ
- ๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	๘๖๐,๘๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๖๗๑,๘๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก ๓R	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๒๒ – ๒๔ พ.ย. ๖๕	กองสวัสดิการสังคม	
	รวมงบประมาณ	๘๗๐,๘๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๖๗๑,๘๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
- ๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

๓ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนสังเกตจากการที่เวลาการจัดทำแผนมีการเพิ่มเติมโดยไม่เน้นระดับความสำคัญ

๔ กาดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ
- ๓ ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๗-๙ ก.พ ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๒๘ พ.ค ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑ ส.ค ๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๓ เม.ย ๖๖	กองการศึกษา	
	รวมงบประมาณ	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐						

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๒๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ

- พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
 ๓. ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนสังเกตจากการที่เวลาการจัดทำแผนมีการเพิ่มเติมโดยไม่เน้นลำดับความสำคัญ
 ๔. การดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจอื่นๆ
๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๔	๒,๔๙๖	/			๑๒ ก.พ ๖๖	กองคลัง	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์และ บริการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๔ ม.ค ๖๖	กองคลัง	
๓	โครงการขับเคลื่อนบูรณาการ จัดทำแผนตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๙๒	๙,๓๐๘	/			๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๔	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๙,๗๕๖	๗๐,๒๔๔	/			๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
	รวมงบประมาณ	๔๕๐,๐๐๐	๓๖๗,๙๕๒	๘๒,๐๔๘	/					

ปัญหาและอุปสรรค

๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๗๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๓๘,๙๕๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๖๗,๙๕๒ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ
- ๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

๗.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สังคม	๒๓๖,๕๕๖	๙๙,๗๔๗	๑๓๖,๘๐๙	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๕๐๐	๕,๒๑๕	๕,๒๘๕	/			๑๐-๓๐ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท)	๔๖๔,๓๖๘	๔๖๔,๓๖๘	๐	/			๑ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวมงบประมาณ	๗๑๑,๔๒๔	๕๖๙,๓๓๐	๑๔๒,๐๙๔						

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๗๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗,๓๓๘,๙๕๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖๙,๓๓๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐.๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

- ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- ๒ การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจนั้นๆ
- ๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแบบงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน อบต.ยางตลาด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			๗ ก.ค ๖๖		
	รวมงบประมาณ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐						

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการที่ดำเนินงานมีเพียง ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสถานการณ์เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีจำนวน ๔๙,๐๓๑,๐๙๐,๓๕ บาท ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
- ๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเสนอโครงการ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
๒. การแต่งตั้งประชาคมท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ ยังขาดการประสานการปฏิบัติ ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ทราบข้อมูลล่วงหน้า อาจส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการโครงการหรือภารกิจอื่นๆ
๓. ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน